

**Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése**

2014/2. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.01.15 - 2014.01.27**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Bogáncs u.	2014.01.15	2014.01.27	Ádám Jenő sétány	2014.04.31
Rét u.	2014.01.14	2014.01.29	Szedres u. (Ádám J- Som Köz)	2014.01.31
Csónakos u	2014.01.14	2014.02.23	Csalit u.	2014.01.31
Banán u.	2014.01.14	2014.02.13	Karvaly u.	2014.01.20
Juhar u.	2014.01.21	2014.01.27	Kakukkfű u. (Lejtő- Pántlika)	2014.01.31
Jázmin u. Boglya-Emelkedő között)	2014.01.21	2014.03.02		
6128/10 Hrsz u.	2014.01.17	2014.02.06		
Iparvágány u.	2014.01.22	2014.03.28		

Következő:

2014.01.22

e-mail:

[bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)