

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/5. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.02.05- 2014.02.17.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Ostorfa	2014.02.06	2014.02.25	Ádám Jenő sétány	2014.04.31
Tücsök u.	2014.02.10	2014.02.22	Szedres u. (Ádám J- Som Köz)	2014.01.31
Bogáncs u.	2014.02.06	2014.02.15	Csalit u.	2014.02.10
Fás u.	2014.02.10	2014.03.03	Iparvágány u.	2014.03.30
Fűzfa u.	2014.02.05	2014.02.15	6128/10 Hrsz u.(6-19-0)	2014.02.15
Hajóköz u.	2014.02.11	2014.02.16	Banán u.	2014.02.15
Gyöngyvirág utca	2014.02.11	2014.02.21	Rét u.	2014.02.10
Gerle u.	2014.02.06	2014.02.16	Ibolya u (Kalitka - Boglya között)	2014.02.07
Jázmin u.	2014.02.06	2014.03.12	Csónakos u (el. Közműkiváltás)	2014.03.28
Szekér u.	2014.02.11	2014.02.26	Juhar u.	2014.02.12
Parittyá u.	2014.02.11	2014.02.26	Berek u.	2014.02.24
Estike u.	2014.02.11	2014.02.26	Erdősor (Lejtő u.-Boglya között)	2014.02.24
Rekettye	2014.02.17	2014.02.22	Karvaly u.	2014.02.20

Következő:

2014.02.12

e-mail:

bucka@pentakft.hu