

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/20. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.05.21.- 2014.05.30.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Gomba u.	2014.05.21	2014.05.31	Cserkész (Szedres u.)	2014.06.13
Nyáraló köz	2014.05.20	2014.05.30	Tűzoltó u.	2014.05.26
			Egres u.	2014.05.26
			7-1-7 6990/7 Hrsz.	2014.05.25
			Borsika u.	2014.05.20
			Evezős u.	2014.05.30
			Kakukkfű u.	2014.06.04
			Lankás u.	2014.07.03
			Boglya (Kikerics-Dália között)	2014.05.19
			Platán u.	2014.06.03
			Berkenye u.	2014.06.13
			Szedres u. (Som köz-Csépi között)	2014.06.21
			TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	2014.08.30
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	2014.08.30
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	2014.08.30
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	2014.08.30
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	2014.08.30
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	2014.08.30
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	2014.08.30
			TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyáraló u.)	2014.08.30

Következő:

2014.05.28

e-mail:

[bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)