

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

4. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2012.10.15 - 2013.10.28**

<i>utcanév</i>	Induló		Építés alatt	Várható befejezés	Elkészült
	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>			
Veréb u.	2013.10.15	2013.10.29	Kőrös u.	2013.10.30	Bükkfa u.
Sas u.	2013.10.14	2013.11.03	Kikerics u	2013.10.22	Gergely u.
Tátika u.	2013.10.21	2013.10.31	Veréb	2013.10.28	Dália u.
Ádám Jenő Sétány <i>(Tebe u- Iharos u között előkészítés)</i>	2013.10.16	2014.03.31	Maros	2013.10.30	Kövirózsa u.
Tövis u.	2013.10.16	2013.11.05	Kazal	2013.11.10	
			Kalitka	2013.10.25	

Következő: 2013.10.22

Elérhetőség : Illés János 06/30-825-7501
Magda Mátyás 06/30-982-1373

e-mail: bucka@pentakft.hu

2013.10.15