

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/48. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.12.11.- 2014.12.19.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Zagyva utca	2014.12.15	2014.12.18	Csáklya utca	2014.12.12
			Vércse utca	2014.12.12
			Csemete utca (Iharos - Csáklya utca)	2014.12.13
			Iharos utca	2014.12.18
			Borz utca (Csépi - Boglárka)	2014.12.18
			Pajzs utca	Ideiglenesen szünetel
			TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	Folyamatos építési, szerelési munkák
			TA 5-ös átemelő (Csépi út-Mű út)	
			TA 11-es átemelő (Holló utca)	
			TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyáraló u.)	
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	

Következő: 2014.12.17

e-mail: bucka@pentakft.hu