

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

5. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2012.10.22 - 2013.11.04**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés	Elkészült
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>			
Tátika u.	2013.10.24	2013.11.03	Kőrös u.	2013.10.30	Bükkfa u.
Boglya u (Gergely u. - Dália között)	2013.10.29	2013.11.13	Kikerics u	2013.10.22	Gergely u.
Muhar u.	2013.10.21	2013.10.29	Ibolya u.	2013.11.15	Dália u.
Írisz u.	2013.10.29	2013.11.06	Maros	2013.10.30	Kövirózsa u.
Repkény köz	2013.11.04	2013.11.12	Kazal	2013.11.10	Veréb u
					Sas u.
					Kalitka u.

Következő: 2013.10.29

Elérhetőség :
 Illés János 06/30-825-7501
 Magda Mátyás 06/30-982-1373

e-mail: bucka@pentakft.hu

2013.10.22