

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2015/11. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2015.03.26.- 2015.04.05.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Csépi út (Győker utca - Mű út)	2015.03.30	2015.05.16	Határ út	2015.04.03
			Széna utca (Apró - Nyírfa))	2015.04.09
			Héja utca	Ideiglenesen szünetel
			Pajzs utca	Ideiglenesen szünetel
			TA 5 átemelő (Csépi út-Mű út)	Folyamatos építési, szerelési munkák
			TA-14 átemelő (Kakukkfű utca)	

Következő: 2015.04.02

e-mail: [bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)