

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2015/14. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2015.04.16.- 2015.04.26.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
			Határ út	2015.04.24
			Éden utca	2015.05.01
			Széna utca (Nyírfa - Árvácska)	2015.05.09
			Csépi út (Gyóker utca - Mú út)	2015.05.16
			Héja utca	Ideiglenesen szünetel
			Pajzs utca	Ideiglenesen szünetel
			TA 5 átemelő (Csépi út-Mú út)	Folyamatos építési, szerelési munkák
			TA-14 átemelő (Kakukkfű utca)	

Következő: 2015.04.23

e-mail: bucka@pentakft.hu