

**Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése**

6. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2012.10.29 - 2013.11.10**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés	Elkészült
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>			
Repkény köz	2013.11.04	2013.11.06	Kőrös u.	2013.10.31	Bükkfa u.
Repkény u (Muhar u.- Boglya u. között).	2013.11.04	2013.11.16	Muhar u.	2013.11.04	Gergely u.
Narancs u. (Fás u.- Pillangó u. között)	2013.11.06	2013.11.16	Kraszna u.	2013.11.10	Tátika u.
			Írisz u.	2013.11.04	Dália u.
			Maros	2013.10.30	Kövirózsa u.
			Kazal	2013.11.10	Veréb u
			Ibolya u.	2013.11.20	Sas u. (Kikerics u- Holló u. között)
		Boglya u (Gergely u. - Dália között)		2013.11.06	Kalitka u.
			Tövis u.	2013.11.10	Kikerics u.
		Ádám Jenő sétány (Tebe sor- Szedres u Között)		2014.04.31	

Következő:

2013.11.05

e-mail:

[bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)

2013.10.29