

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

7. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2012.11.05 - 2013.11.17**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés	Elkészült
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>			
Lombos u.	2013.11.08	2013.11.23	Tövis u.	2013.11.10	Bükkfa u.
Csalit u.	2013.11.08	2013.12.03	Muhar u.	2013.11.08	Gergely u.
			Kraszna u.	2013.11.10	Tátika u.
			Repkény u (Muhar u.- Boglya u. közö	2013.11.22	Kőrös u.
			Narancs u. (Fás u.- Pillangó u. közö	2013.11.15	Maros
			Ádám Jenő sétány (Tebe sor- Szedres u Között)	2014.04.31	Boglya u (Gergely u. - Dália között)
			Írisz u.	2013.11.08	Dália u.
			Repkény köz	2013.11.08	Kövirózsa u.
			Kazal	2013.11.10	Veréb u
			Ibolya u.	2013.11.20	Sas u. (Kikerics u- Holló u. között)
					Kalitka u.
					Kikerics u.

Következő: 2013.11.12

e-mail: bucka@pentakft.hu

2013.11.06