

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

8. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2012.11.12 - 2013.11.24**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés	Elkészült
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>			
Füves	2013.11.18	2013.11.26	Tövis u.	2013.11.28	Bükkfa u.
Tavi u.	2013.11.20	2013.11.25	Lombos u.	2013.11.28	Gergely u.
			Csalit u.	2013.12.05	Tátika u.
			Repkény u (Muhar u.- Boglya u. között)	2013.11.23	Kőrös u.
			Kazal	2013.11.20	Maros
			Ibolya u.	2013.11.30	Boglya u (Gergely u. - Dália között)
			Ádám Jenő sétány (Tebe sor- Szedres u Között)	2014.04.31	Dália u.
					Kövirózsa u.
					Veréb u
					Sas u. (Kikerics u- Holló u. között)
					Kalitka u.
					Kikerics u.
					Repkény köz
					Kraszna u.
					Írisz u.
					Narancs u. (Fás u.- Pillangó u. között)
					Muhar u.

Következő:

2013.11.19

e-mail:

bucka@pentakft.hu

2013.11.13