

**Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése**

2014/4. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.01.29 - 2014.02.10**

<b>Induló (Kedvező időjárás esetén)</b>			<b>Építés alatt</b>	<b>Várható befejezés</b>
<b>utcanév</b>	<b>kezdés</b>	<b>várható befejezés</b>		
Hajó köz	2014.02.05	2014.02.11	Ádám Jenő Sétány	2014.04.31
Csemete u.(Harmat u.)	2014.01.29	2014.02.13	Fogoly u.	2014.01.30
			Csalit u.	Jelenleg szünetel
			Szedres u.	2014.02.10
			Bogáncs u.	2014.02.10
			Erdősor u. (Boglya- Lejtő)	Jelenleg szünetel
			Ibolya u. (Kalitka- Boglya u.)	Jelenleg szünetel
			Gerle u.	Jelenleg szünetel
			Csónakos u (közműkiváltás)	Jelenleg szünetel
			Banán u.	Jelenleg szünetel
			6128/10 Hrsz u.	Jelenleg szünetel
			6126 Hrsz u.	Jelenleg szünetel
			Karvaly u.	2014.02.10
			Iparvágány u.	2014.03.30

Következő:

2014.02.05

e-mail:

[bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)