

**Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése**

2014/6. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.02.12- 2014.02.24.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Ostorfa	2014.02.13	2014.03.04	Ádám Jenő sétány	2014.04.31
Orion u.	2014.02.14	2014.02.28	Szedres u. (Ádám J- Som Köz)	2014.02.19
Estike u.	2014.02.13	2014.02.28	Fás u.	2014.03.14
Rekettye	2014.02.17	2014.02.22	Orion u.	2014.02.28
Csónakos u.	2014.02.17	2014.03.19	Gyöngyvirág u.	2014.03.05
TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos sarok)	2014.02.19	2014.04.05	Csemete (Harmat u.)	2014.02.28
Árvalányhaj u.	2014.02.17	2014.03.11	Hajó köz	2014.02.19
Kakukkfű u. (Emelkedő u. felől)	2014.02.17	2014.03.09	6128/10 Hrsz u.( 6-19-0)	2014.02.15
			Jázmin u.	2014.03.12
			Banán u.	2014.02.15
			Csónakos u (el. Közműkiváltás)	2014.03.28
			Szekér u.	2014.02.26
			Parittyá u.	2014.02.26
			Berek u.	2014.03.05
			Iparvágány u.	2014.03.30
			Karvaly u.	2014.02.20
			Erdősor (Lejtő u.-Boglya között)	2014.02.24
			Tücsök u.	2014.02.25
			Gerle utca	2014.02.16

Következő:

2014.02.19

e-mail:

[bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)