

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/7. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.02.19- 2014.03.03.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Ostorfa	2014.02.13	2014.03.04	Ádám Jenő sétány	2014.04.31
Som u.	2014.02.24	2014.03.06	6770/10 u.	2014.02.21
Rekettye	2014.02.17	2014.02.22	Fás u.	2014.03.14
Csónakos u.	2014.02.17	2014.03.19	Orion u.	2014.02.28
TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos	2014.02.19	2014.04.05	Gyöngyvirág u.	2014.03.05
Árvalányhaj u.	2014.02.19	2014.03.13	Csemete (Harmat u.)	2014.02.21
Kakukkfű u. (Emelkedő u. felől)	2014.02.19	2014.03.11	Hajó köz	2014.02.19
Som köz.	2014.02.19	2014.02.25	Jázmin u.	2014.03.12
Fakopács u.	2014.02.18	2014.02.26	Csónakos u.	2014.03.28
Feketerigó u.	2014.02.19	2014.02.27	Szekér u.	2014.02.26
TA 6-es átemelő (Madarász -Csépi út sarok)	2014.02.21	2014.04.07	Parittyá u.	2014.02.26
TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	2014.02.25	2014.04.11	Berek u.	2014.03.05
TA 3-es átemelő (Nyaraló u.-Ádám Jenő sétány sarok)	2014.02.27	2014.04.13	Iparvágány u.	2014.03.30
Harkály u.	2014.02.21	2014.03.23	Karvaly u.	2014.02.20
			Erdősor (Lejtő u.-Boglya között)	2014.02.24
			Fakopács(7-2-3-1)	2014.02.21
			Estike u.	2014.02.28

Következő:

2014.02.26

e-mail:

bucka@pentakft.hu