

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/10. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.03.12- 2014.03.24.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Iharos köz	2014.03.13	2014.03.25	Ádám Jenő sétány	2014.04.31
Álom u.	2014.03.15	2014.04.14	Páfrány, Erdész u.	2014.03.30
Alkonyat u.	2014.03.15	2014.04.14	Fás u.	2014.03.14
Som u. (1-2-2)	2014.03.11	2014.04.03	Orion u.	2014.03.14
Csalit u. (1-2-2)	2014.03.13	2014.04.05	Csemete (Harmat u.)	2014.03.14
7-6-1-A (6802/4)	2014.03.18	2014.03.28	Csónakos u.	2014.03.28
7-6-3 (Iharos u.)	2014.03.20	2014.04.04	Karvaly u.	2014.03.12
Evezős u.	2014.03.19	2014.04.18	Som u.	2014.03.06
7-6-1-B (Iharos u.)	2014.03.21	2014.04.05	Kakkukfű u.	2014.03.11
7-1-3 (7057/2, 7089/2 hrsz u.)	2014.03.18	2014.04.07	Ostorfa u.	2014.03.28
Remete u.	2014.03.13	2014.04.04	Harkály u.	2014.03.25
			Sólyom u.	2014.03.20
			Fodros u.	2014.03.23
			Pillangó u.	2014.04.04
			Rekettye u. (7-7-0)	2014.03.20
			Rekettye u. (7-8-0)	2014.03.22
			TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	2014.05.15
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	2014.05.05
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	2014.04.05
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	2014.04.07
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	2014.04.11
			TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaráló u.)	2014.04.13

Következő:

2014.03.19

e-mail:

bucka@pentakft.hu