

**Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése**

2014/13. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.04.02.- 2014.04.14.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Tűzoltó u.	2014.04.02	2014.05.07	Ádám Jenő sétány	2014.04.31
Borsika u.	2014.04.02	2014.04.27	Csemetete (Harmat u.)	2014.04.10
Égerfa u.	2014.04.02	2014.04.22	Som u.	2014.04.15
			Álom u.	2014.04.14
			7-1-7 6990/7 Hrsz.	2014.04.30
			Ostorfa u.	2014.04.10
			Pillangó u.	2014.04.04
			Csalit u. (1-2-2)	2014.04.05
			7-1-3 (7057/2, 7089/2 hrsz u.)	2014.04.07
			Evezős u.	2014.04.24
			Remete u.	2014.04.04
			Fás u. (Narancstól-Pillangóig)	2014.04.30
			Repkény u.	2014.04.26
			Gereblye u.	2014.04.22
			Rezeda u.	2014.04.25
			Rögös u.	2014.04.05
			Fenyő u.	2014.04.23
			Fészek u.	2014.04.20
			TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	2014.05.15
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	2014.05.05
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	2014.04.05
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	2014.04.07
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	2014.04.11
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	2014.05.20
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	2014.04.30
			TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaráló u.)	2014.04.13

Következő:

2014.04.09 e-mail:

[bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)