

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/1. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.04.23.- 2014.05.05.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Madarász u.	2014.04.22	2014.05.22	Ádám Jenő sétány	2014.04.31
Kakukkfű u.	2014.04.24	2014.05.24	Tűzoltó u.	2014.05.05
Egres u.	2014.04.24	2014.05.14	Som u.	2014.04.30
Zivatar u.	2014.04.25	2014.05.25	Álom u.	2014.04.30
			7-1-7 6990/7 Hrsz.	2014.04.30
			Borsika u.	2014.05.20
			Evezős u.	2014.05.10
			Fás u. (Narancstól-Pillangóig)	2014.04.30
			Repkény u.	2014.05.20
			Gereblye u.	2014.05.20
			Rögös u.	2014.04.30
			Hajnal u.	2014.05.15
			Égerfa u.	2014.05.25
			TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	2014.08.30
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	2014.08.30
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	2014.08.30
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	2014.08.30
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	2014.08.30
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	2014.08.30
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	2014.08.30
			TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyáraló u.)	2014.08.30

Következő:

2014.04.30

e-mail:

bucka@pentakft.hu