

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/22. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.05.28.- 2014.06.13.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Platán u.	2014.05.15	2014.06.24	Cserkesz -Szedres u.	2014.06.21
Horog u.	2014.06.04	2014.07.14	Berkenye u (Som köz-Csépi között)	2014.06.21
			Lankás u.	2014.07.03
			Boglya u (Csónakos u- Kazal u között)	2014.07.07
			Boglya u. (Erdősor u.- Veréb u.)	2014.06.30
			Boglya u.- Vénusz u. (Kikerics u. - Csépi u között)	2014.06.20
			Platán u.	2014.06.03
			TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	2014.08.30
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	2014.08.30
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	2014.08.30
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	2014.08.30
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	2014.08.30
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	2014.08.30
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	2014.08.30
			TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaráló u.)	2014.08.30

Következő:

2014.06.11

e-mail:

bucka@pentakft.hu