

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

3. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2012.10.08 - 2013.10.20**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés	Elkészült
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>			
Kőrös u.	2013.10.09	2013.10.21	Dália u.	2013.10.13	Bükkfa u.
Maros u.	2013.10.08	2013.10.20	Kalitka u.	2013.10.13	Gergely u.
Kikerics u.	2013.10.08	2013.10.28	Ibolya u, Kazal u	2013.10.17	
Kövirózsa u.	2013.10.09	2013.10.19			
Veréb u.	2013.10.08	2013.10.22			
Sas u.	2013.10.14	2013.11.03			

Következő: 2013.10.15

Elérhetőség : Illés János 06/30-825-7501
Magda Mátyás 06/30-982-1373

e-mail: bucka@pentakft.hu

2013.10.07