

**Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése**

2014/35. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.09.04.- 2014.09.14.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Cirbolya utca	2014.09.09	2014.09.19	Vasút sor	2014.09.08
			Pajzs utca	2014.09.10
			Kakukkfű utca (Cirbolya - Vasút sor)	2014.09.12
			Vénusz utca (Boglya - Vénusz köz)	2014.09.12
			Csépi út (Csónakos - Szekér)	2014.09.12
			Sasfiók utca	2014.09.13
			Csépi út (Borz - Madarász)	2014.09.13
			Széna utca	2014.09.13
			Árnyas utca (Topolyafa - Bóbitás)	2014.09.22
			TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	Folyamatos építési, szerelési munkák
			TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaráló u.)	
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	

Következő: 2014.09.11

e-mail: [bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)