

**Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése**

2014/38. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.09.25.- 2014.10.05.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Topolyafa utca	2014.09.29	2014.10.02	Erdész utca	2014.09.26
Árnyas utca	2014.09.29	2014.10.14	Bóbitás utca	2014.09.26
Csépi út (Madarász - Gyökér)	2014.10.01	2014.10.11	Csépi út (Borz - Madarász)	2014.10.01
6981 Hrsz. Út (Nyaraló - Sirály)	2014.10.02	2014.10.04	Vénusz utca (Árvácska - Sas)	2014.10.03
			Sas utca (Széna - Vércse)	2014.10.03
			Csépi út (Szekér - Borz)	2014.10.10
			Pajzs utca	Ideiglenesen szünetel
			TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	Folyamatos építési, szerelési munkák
			TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaraló u.)	
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	

Következő: 2014.10.02

e-mail: [bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)