

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/39. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.10.02.- 2014.10.12.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Csend köz	2014.10.06	2014.10.08	Erdész utca	2014.10.03
Szedres utca (Som köztől Cséi út felé kb 100 méter)	2014.10.09	2014.10.11	Vénusz utca (Árvácska - Sas)	2014.10.08
			Sas utca (Széna - Vércse)	2014.10.08
Sas utca (Kikerics - Vénusz)	2014.10.09	2014.11.08	Fűzfa utca	2014.10.08
			Hant utca	2014.10.08
			Szedres utca	2014.10.11
			Csépi út (Madarász - Gyökér)	2014.10.16
			Csépi út (Szekér - Borz)	2014.10.16
			Árnyas utca (Csépi - Topolyafa)	2014.10.30
			Pajzs utca	Ideiglenesen szünetel
			TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	Folyamatos építési, szerelési munkák
			TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaráló u.)	
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	

Következő: 2014.10.09

e-mail: [bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)