

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/40. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.10.09.- 2014.10.19.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Topolyafa utca	2014.10.15	2014.10.18	Csend köz	2014.10.15
Borz utca (talajvízszint süllyesztés)	2014.10.13	2014.11.02	Szedres utca	2014.10.15
Mars utca (Jupiter - Boróka)	2014.10.16	2014.10.22	Csépi út (Madarász - Gyökér)	2014.10.15
			Csépi út (Szekér - Borz)	2014.10.15
			Árnyas utca (Csépi - Topolyafa)	2014.10.30
			Sas utca (Kikerics - Vénusz)	2014.11.08
			Pajzs utca	Ideiglenesen szünetel
			TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	Folyamatos építési, szerelési munkák
			TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaráló u.)	
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	

Következő: 2014.10.16

e-mail: bucka@pentakft.hu