

**Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése**

2015/03. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2015.01.29.- 2015.02.08.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Apró utca	2015.02.02	2015.02.06	Fészek utca	2015.01.30
Tiszafa utca	2015.02.02	2015.02.20	Vénusz utca (Sas - Vénusz köz)	2015.01.30
Jávorfal utca	2015.02.02	2015.02.20	Boglárka utca (Borz - Héja)	2015.02.05
Emelkedő utca	2015.02.06	2015.03.21	Iharos utca (Ádám Jenő s. - Csemete)	2015.02.07
			Széna utca (Sas - Nyírfa) - talajvízszint süllyesztés	2015.02.28
			Pajzs utca	Ideiglenesen szünetel
			TA 5-ös átemelő (Csépi út-Mű út)	Folyamatos építési, szerelési munkák
			TA 11-es átemelő (Holló utca)	
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	

Következő: 2015.02.05

e-mail: [bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)