

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

9. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2012.11.20 - 2013.11.30**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés	Elkészült
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>			
Erdősor u (Kankalin-Margaréta)	2013.11.23	2013.11.30	Füves	2013.11.28	Bükkfa u.
			Lombos u.	2013.11.28	Gergely u.
Mars u.	2013.11.23	2013.11.29	Csalit u.	2013.12.05	Tátika u.
Jupiter u.	2013.11.25	2013.11.30	Repkény u (Muhar u.- Boglya u. között).	2013.11.23	Kőrös u.
Csemete u.(Fás u- Csemet u.	2013.11.24	2013.12.02		Ibolya u.	2013.11.30
			Ádám Jenő sétány (Tebe sor-Iharos u Között)	2014.04.31	Dália u.
					Kövirózsa u.
					Veréb u
					Sas u. (Kikerics u- Holló u. között)
					Kalitka u.
					Kikerics u.
					Repkény köz
					Kraszna u.
					Írisz u.
					Narancs u. (Fás u.- Pillangó u. között)
					Tövis u.
					Kazal
					Tavi u.
					Muhar u.

Következő:

2013.11.27

e-mail:

bucka@pentakft.hu

2013.11.13