Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2 sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2012.10.01 - 2013.10.13**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés	Elkészült
utcanév	***kezdés***	***várható befejezés***			
Dália u.	2013.10.03	2013.10.13	Bükkfa u.	2013.10.10	
Kalitka u.	2013.10.03	2013.10.13	Gergely u.	1013.10.08	
Tátika u.	2013.10.09	2013.10.17	Ibolya u.	2013.10.17	
Kőrös u.	2013.10.07	2013.10.24			
Veréb u.	2013.10.03	2013.10.15			

Következő: 2013.10.08

Elérhetőség : Illés János 06/30-825-7501
Magda Mátyás 06/30-982-1373

e-mail: bucka@pentakft.hu

2013.10.01